

点検日	2026年9月14日	点検者	山田 太郎
設備名	第2棟 送風機 AHU-3	天候	晴れ

項目	基準値	測定値	判定
風量	1,500 m3/h 以上	1,620	良
運転電流	12.5 A 以下	11.8	良
軸受温度	70 °C 以下	73.5	否
振動	4.5 mm/s 以下	2.3	良
絶縁抵抗	1 MΩ 以上	50	良

実施した作業

☒ フィルター清掃 ☐ ベルト交換 ☒ 給油

所見 軸受温度が基準を超えている。 次回の点検までにベアリングを交換する。

連絡メモ

9月14日の午後、第2棟の送風機から異音がありました。

ベルトのゆるみが原因と思われます。

部品が届きしだい交換します。

連絡先 内線 4521 山田